

# Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica

## Sídlisko Drieňová



## Prvé dve verejné obstarávania neboli úspešné

**2009** – Prvý výber zhotoviteľa nebol v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania a ochrany hospodárskej súťaže.

**2010** – Druhé obstarávanie bolo zrušené - pre technické nedostatky v projektovom riešení rekonštrukcie verejného osvetlenia, za nerealizovateľné označili navrhované technické riešenie samotné firmy, ktoré sa o zákazku uchádzali.

**2011** – Začiatkom roka projekt prevzalo nové zastupiteľstvo.



# Zistenia

**Prizvaný odborník na verejné osvetlenie zistil v dokumentácii projektu závažné rozpory v dvoch hlavných oblastiach:**

## **1/ Rozpory v jednotlivých častiach žiadosti o NFP:**

- rozpor v technicko-ekonomickej analýze a projekte VO „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica“, ktorá je prílohou žiadosti o NFP
- rozpory v opise projektu a výkaze výmer

## **2/ Rozpory medzi posudzovaným projektom a skutočným stavom sústavy VO na sídlisku Drieňová:**

- rozdielne počty rozvádzačov,
- nesúlad v počte svetelných bodov a svietidiel,
- nesúlad v umiestnení svetelných bodov.





# Konzultácie

## Čo sa s tým dá robiť?

január – marec 2011 – opakované konzultácie v SIEA v Banskej Bystrici

## Žiadosti o zmenu

apríl - žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu

október - žiadosť o zmenu technického riešenia



# Riešenie

## Nový projekt a nová technicko-ekonomická analýza

- boli pripravované od apríla do septembra 2011

### Výška rozpočtu zostala pôvodná

- zachovanie rozpočtu vo výške **249 992,60 €**, bolo jednou zo základných podmienok pre schválenie zmeny projektového riešenia



## Nové obstarávanie

**3. 2. 2012** – oznámenie o vyhlásení obstarávania vo vestníku verejného obstarávania, verejnej súťaže sa zúčastnilo a cenové ponuky zaslalo 6 uchádzačov

**16. 5. 2012** – podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom v celkovej cene **149 997,60 €** s DPH (zníženie predpokladaných nákladov o cca **100 tis. €**)

### Realizácia za 45 dní

**30. 6. 2012** – ukončenie rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica



## Financovanie

- Vzhľadom na krátkosť termínu sme si nemohli uplatniť predfinancovanie projektu, platbu sme museli zrealizovať v plnej výške.
- Za pomoci **krátkodobého úveru** sme realizáciu zaplatili a následne po kontrole celej realizácie projektu sme požiadali o platbu NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

- Po obdržaní finančných prostriedkov sa nám podarilo krátkodobý úver do 31. 12. 2012 splatiť.





## Úspešné ukončenie



Vďaka rekonštrukcii máme dnes na sídlisku Drieňová modernú sústavu verejného osvetlenia, čo je dobrý predpoklad zníženia nákladov na elektrinu a údržbu.

**Napriek tomu, že pri prevzatí projektu v roku 2011 sme považovali projekt za nerealizovateľný a pri celom procese sme sa stretli s mnohými problémami, nakoniec sme za výraznej pomoci SIEA a Ministerstva hospodárstva rekonštrukciu úspešne ukončili. Ďakujeme za pomoc.**



Ďakujem za pozornosť